



TABASCO SOTOP

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

JEC

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

“2019 año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA 05/08/2019
 OFICIO JEC/DG/1041/2019
 ASUNTO INFORME CIERRE DEFINITIVO 2018



C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.

ATN. M.A. TOMAS FRANCISCO MORALES CARDENAS
DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 y Lineamientos para informar sobre el Ejercicio, destino y resultado de los recursos Transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones Federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación; me permito enviar el Cierre Definitivo de 2018 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos enviado mediante el Sistema de Seguimientos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la cual adjunto por separado en original firmado y rubricado lo siguiente: **Modulo Destino del Gasto y Modulo Ejercicio del Gasto.**

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



Ing. Rafael Paniagua Carduño
Director General de la Junta Estatal de Caminos



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

- C.c. p.- Ing. Cesar Augusto Castro Georgana. - Director Técnico de la J.E.C.
- C.c. p.- Lic. Miriam Priego Reyna. - Directora Administrativa de la J.E.C.
- C.c. p.- Arq. María Cruz de la Cruz López. - Subdirectora de Programación de la J.E.C.
- C.c. p.- Archivo/Consecutivo.



*JJS.
Revisó
Arq. María Cruz de la Cruz López
Subdirectora de Programación

Responsable de la Información
C. Josue Jimenez Santiago
Auxiliar Administrativo



Cda. del caminero #19 Col. Primero de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, MX

Tel: (993) 3 15 36 80 y (993) 3 15 36 81 Correo: jec@tabasco.gob.mx

Sitio web: jec.tabasco.gob.mx / jec Facebook: jectabasco

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Resultado Financiero	Registro
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para actividades Educativas y municipales productoras de hidrocarburos	1003	Programa Fondo Convenio - Especifico	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	31	FAFEF	1012	Programa Fondo Convenio - Especifico	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3. Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	88,122,797.46	160,000,000.00	82,818,315.45	82,818,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez SIN OBSERVACIONES	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3. Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez SIN OBSERVACIONES	

REVISÓ
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

ARQ. MARIA CRUZ DE LA CRUZ LOPEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. MIRIAM PRIEGO REYNA

Vo. Bo.
 DIRECTOR GENERAL

ING. RAFAEL PARRAGUA GARDUÑO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB1800132022	[meta] [unidad_medida:Kilometros, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	2	[geo1] [geo_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, km-191.25917, lat:18.269148, long: -91.1743, lat:18.065303], [geo2] [geo_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, km-191.1743, lat:18.065303]	14-09-2018	07-12-2018	9,448,022.35	9,448,022.35	9,448,022.35	9,448,022.35	9,448,022.35	[meta1] [geo:don Chon, numero_contrato:COPE-ETRI-00718, contratista:CONSTRITEC VILLAHERMOSA, S.A DE CV, direccion:CARRETERA FEDERAL DE CAMINOS, meta:9470515.06, importe_modificado:9470515.06]	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances
TAB1800150114	[meta1] [unidad_medida:Kilometros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	1	[geo1] [geo_municipio:1, localidad:35, direccion:Sin referencia No 76 LATERAL DE CASA, Balandin, Tab., Mexico, km: 91.3303936, lat:17.8631172]	03-12-2018	12-12-2018	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	[meta1] [geo:don Chon, numero_contrato:CO-ERDLO/07/018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, comprobante:JUNTA ANEXO 1, meta:2902849.78, importe_modificado:2902849.78]	AVANCES FISICOS		Terminado	Validado avances
TAB18001501227	[meta1] [unidad_medida:Cross, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1] [geo_municipio:3, localidad:225, direccion:Carretera Federal Quetzaltenango-300, Centro, 86750 Frentes Tab. México, km.: 92.6177608, lat:18.03038022]	03-12-2018	12-12-2018	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	[meta1] [geo:don Chon, numero_contrato:CO-LEMS/09/018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, comprobante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, meta:2902849.78, importe_modificado:1218103.33]	AVANCES FISICOS		Terminado	Validado avances
TAB18001501287	[meta1] [unidad_medida:Kilometros, meta:0.05, meta_modificada:0.65]	1	[geo1] [geo_municipio:1, localidad:165, direccion:Carretera Federal Amatlan, Tab., México, km.: 92.8949534, lat:18.1170502]	03-12-2018	12-12-2018	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	[meta1] [geo:don Chon, numero_contrato:CO-LEMS/09/018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, comprobante:JUNTA ANEXO 1, meta:763965.0, importe_modificado:763965.0]	AVANCES FISICOS		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	74918000133063	2018	33	U	93					Proyecto de inversión	822,599.54 (HT - Ciclo recurso 2018, memo 23, modificado 150703.52)	(HT - Ciclo recurso 2018, memo 23, modificado 150703.52)	Reparación de Temples de Acceso, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco (0400, ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros Programas de Inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE806	N	0	0	2,200
2019	2	74918000133076	2018	33	U	93					Proyecto de inversión	1,847,598.60 (HT - Ciclo recurso 2018, memo 23, modificado 150703.52)	(HT - Ciclo recurso 2018, memo 23, modificado 150703.52)	REPARACION DE AJIRO DE TUBERIA EN LA CARRETERA FEDERAL DEL ROSARIO - OXOLOTAN, RA MADRUGA 5TA. SECCION, RM SIN UBICACION EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros Programas de Inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE769	N	0	0	561
2019	2	74918000133063	2018	33	I	12					Proyecto de inversión	1,918,241.30 (HT - Ciclo recurso 2018, memo 33, modificado 150703.52)	(HT - Ciclo recurso 2018, memo 33, modificado 150703.52)	JE774 - Construcción de Puente de Acceso a la Carretera Federal Villahermosa - Nacajuca, Km 2.985, Col. Los Miraguales, Municipio De Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE774	N	0	0	2,750
2019	2	74918000133069	2018	33	I	12					Proyecto de inversión	3,304,683.50 (HT - Ciclo recurso 2018, memo 33, modificado 150703.52)	(HT - Ciclo recurso 2018, memo 33, modificado 150703.52)	JE756 - Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes de Acceso a la Carretera Federal Villahermosa - Nacajuca, Km 19.180, Ubicada En El Municipio De Metcalpan, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE756	N	0	0	2,617

DETALLE PROYECTO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
		TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
TAB18000101342	[meta] [unidad_medida:Choz, metros, masa 10], [meta_modificada 10]	1	[gen] [loc_municipio:15, [loc_estado:Tabasco], [loc_municipio:15], Tab. Mexico, bn: 42 777652, lat 17.4521688]	03-12-2018	12-12-2018	800,305.25	800,305.25	800,305.25	800,305.25	800,305.25	800,305.25	[meta] [unidad_medida:Choz, metros, masa 10]	(189154/proyecto_MICO, 189154/proyecto_FIN, 189154/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
TAB18000135078	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, masa 10], [meta_modificada 10]	1	[gen] [loc_municipio:15, [loc_estado:Tabasco], [loc_municipio:15], TABASCO, bn: 42 862634, lat 17.591793]	11-09-2018	29-11-2018	1,560,763.66	1,560,763.66	1,560,763.66	1,560,763.66	1,560,763.66	1,560,763.66	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, masa 10]	(133076/proyecto_MICO, 133076/proyecto_FIN, 133076/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
TAB18180201133063	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, masa 10], [meta_modificada 10]	1	[gen] [loc_municipio:15, [loc_estado:Quintana Roo], [loc_municipio:15], boscador13, elevacion: bn: 2922622, lat 17.825553]	26-07-2018	01-10-2018	1,628,739.52	1,628,739.52	1,628,739.52	1,628,739.52	1,628,739.52	1,628,739.52	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 10]		Terminado	Validado avances
TAB18180201133059	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, masa 10], [meta_modificada 10]	1	[gen] [loc_municipio:12, [loc_estado:Quintana Roo], [loc_municipio:12], boscador13, elevacion: bn: 2922622, lat 17.825553]	26-07-2018	01-10-2018	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 10]		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS		TIPO _ GEORREFERENCIA		GEORREFERENCIAS		FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	CARPETA _ FOTOS	Terminado	Validado avances	
TAB1818020113354	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	26-07-2018	01-11-2018	2,815,423.07	2,815,423.07	2,815,423.07	2,815,423.07	2,815,423.07	2,815,423.07	Sin contratos nuevos en el trimestre			Terminado	Validado avances
TAB1818020113358	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	[meta1] [unidad_medida] Métricas Cuadrados, metas 1 (0)	26-07-2018	01-12-2018	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	Sin contratos nuevos en el trimestre			Terminado	Validado avances
TAB18180401500360	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	02-04-2018	31-02-2018	945,797.96	945,797.96	945,797.96	945,797.96	945,797.96	945,797.96	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (3)	Terminado	Validado avances	
TAB18180401500363	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	13-09-2018	12-10-2018	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	[meta1] [unidad_medida] Kilómetros, meta 1 (2)	Terminado	Validado avances	

REVISO
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

AUTORIZO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. MIRIAM DIEGO REYNA

Vo. Bo.
 DIRECTOR GENERAL
 ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO